

14 de octubre de 2024.

OFICIO N° TEHDOP/SRFT/2024-010

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

TEHUITZINGO, PUEBLA., A 14 OCTUBRE DE 2024.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEHUITZINGO

C ALFREDO ROSAS FLÓRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.c.p. Archivo

En Mu tid ad	po de de Re so	Ciclo de Rec o	Tip o de Ram o	Clav e M o d o l i m	Program a Fondo - Convenio - Especifico	Ins titu cio n	Rel o de Parti	Tip o de Gas da	Aprobado	Modificado	Recaudada(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Co ntr at os	Pro yec tos	Observaciones
21	157	1	2024	2	33	4	FAIS Municipa	1	14813.38									RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$7,532.74, RENDIMIENTOS SANTANDER \$7,280.64, TOTAL \$14,813.38; LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON A LA OBRA 2024-014 CONSTRUCCION POZO EN CAÑADA CHICA
																		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DEL FONDO FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
																		EDIFICACION HABITACIONAL
																		CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
																		CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, DE POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION, REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, HAY UNA OBRA CONTRATADA (POZO PROFUNDO)QUE NO SE CAPTURE EN LA MIDS AL CIERRE DEL 2° TRIMESTRE
																		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO, HAY DOS OBRAS CONTRATADAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS) QUE NO SE CAPTURARON EN LA MIDS AL CIERRE DEL 2° TRIMESTRE
																		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO
																		CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$3,680.75, RENDIMIENTOS SANTANDER \$15,039.45, TOTAL \$18,720.20; LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	157	1	2024	2	33	5	FORTAMUN	1	18720.2									PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA 2024
																		ELABORACION DE ESTUDIOS DE CUENCA HIDROLOGICA Y REPLANTEAMIENTO DEL TRAZO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO
																		CONSTRUCCION TECHADO EN CENTRO ATENCION MULTIPLE
																		CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA, POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION, REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
																		REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL.
																		REHABILITACION DE CAMINO EN TECOLUTLA
																		CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA PAGO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN 2024 Y PAGOS A CONAGUA 2024





MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240302432134	301245	2024-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE TEHUITZINGO A TLACHINOLA. CON UNA LONGITUD DE 3415.42 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO Y TLACHINOLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA.	TEHUITZINGO-TLACHINOLA	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	10.87%	10.87%	371.26	metros lineales	APORTACION MUNICIPAL CUBIERTA AL 100%, OBRA REALIZADA POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, MONTO TOTAL \$22,997,578.36
PUE240302433377	307240	2024-010	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 110 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (SECCIÓN PRIMERA) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	TEHUITZINGO	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	\$ 1,749,046.76	100%	100%	110	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240302424030	261588	2024-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMINO HACIA LA BARRANCA Y LA CALLE DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	TECOLUTLA	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	\$ 1,996,872.23	100%	100%	1140	metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240302424213	262708	2024-013	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO TEHUIXTLÉS MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	SAN JOSÉ HIDALGO TEHUIXTLÉS	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	\$ 845,019.82	100%	100%	464	metros cuadrados	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240302434064	310922	2024-014	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CHICA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	CAÑADA CHICA	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	\$ 340,940.79	100%	100%	6	metros lineales	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE240302432827	304600	2024-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS POZOS ENTRE EL CALLEJÓN DE LOS POZOS Y LA CALLE TRES DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	TEHUITZINGO	\$ 2,196,393.08	\$ 2,196,393.08	\$ 2,196,393.08	\$ 2,196,393.08	\$ 2,196,393.08	\$ 658,917.91	\$ 658,917.91	30%	97.99%	1144	metros cuadrados	OBRA EN PROCESO 98% (EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE SE TERMINA AL 100% LA OBRA Y SE FINIQUITA)
PUE240302424267	263033	2024-016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALLENDE (EL PITAYO) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	GUADALUPE ALLENDE (EL PITAYO)	\$ 1,703,629.73	\$ 1,703,629.73	\$ 1,703,629.73	\$ 1,703,629.73	\$ 1,703,629.73	\$ 511,088.91	\$ 511,088.91	30%	100%	480.5	metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA Y OPERANDO (EN LA PRIMERA SEMANA SE PAGA EL FINIQUITO)

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE240302439953	2024-019	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	TEHUITZINGO	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	100%	100%	6	Metros lineales	SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE EL PROYECTO FUE CAPTURADO DOS VECES
TMP_PUE240302439959	2024-022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC Y CALLE GINGO DE MAYO; Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LA HIEDRA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	TEHUITZINGO	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	\$ 450,871.99	100%	100%	120.2	Metros lineales	TERMINADO Y OPERANDO
TMP_PUE240302440201	2024-019	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	TEHUITZINGO	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	\$ 520,836.84	100%	100%	6	LOTE (MANTENIMIENTO S A EQUIPO DE BOMBEO)	TERMINADO Y OPERANDO





MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	14.29	1	7	0.00	0	4	EN LA MIDS APARECEN 4 OBRAS, DOS SON COMPLEMENTARIAS Y DOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, AL CIERRE DEL TRIMESTRE FALTÓ CAPTURAR EN LA MIDS DOS COMPLEMENTARIAS Y UNA DIRECTA QUE YA SE CONTRATARON.
	3er. Trimestre	9.09	1	11	0.00	0	11	Al cierre de esta administración, se han contratado 11 proyectos, 6 son complementarios, y 5 de contribucion directa.
	4to. Trimestre	7.14	1	14				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	57.14	4	7	50.00	2	4	EN LA MIDS APARECEN 4 OBRAS, DOS SON COMPLEMENTARIAS Y DOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, AL CIERRE DEL TRIMESTRE FALTÓ CAPTURAR EN LA MIDS DOS COMPLEMENTARIAS Y UNA DIRECTA QUE YA SE CONTRATARON.
	3er. Trimestre	54.55	6	11	45.45455	5	11	Al cierre de esta administración, se han contratado 11 proyectos, 6 son complementarios, y 5 de contribucion directa.
	4to. Trimestre	57.14	8	14				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	28.57	2	7	50.00	2	4	EN LA MIDS APARECEN 4 OBRAS, DOS SON COMPLEMENTARIAS Y DOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, AL CIERRE DEL TRIMESTRE FALTÓ CAPTURAR EN LA MIDS DOS COMPLEMENTARIAS Y UNA DIRECTA QUE YA SE CONTRATARON.
	3er. Trimestre	36.36	4	11	54.54545	6	11	Al cierre de esta administración, se han contratado 11 proyectos, 6 son complementarios, y 5 de contribucion directa.
	4to. Trimestre	35.71	5	14				

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

4 OCT 2024
 13.10

RECIBIDO
 F-12/SB CGPSE



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1,895,132.70	11,370,796.00	16.67	1,895,132.66	11,370,796.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	4,737,831.60	11,370,796.00	50.00	5,685,398.0	11,370,796.00	EN EL MES DE JUNIO DEPOSITARON DOS MINISTRACIONES (MAYO Y JUNIO)
	3er. Trimestre	66.67	7,580,530.64	11,370,796.00	75.00	8,528,096.9	11,370,796.00	EL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITARON LO CORRESPONDIENTE A DICHO MES
	4to. Trimestre	100.00	11,370,796.00	11,370,796.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	8.24	937,291.90	11,370,796.00	8.24	937,291.90	11,370,796.00	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGÓ ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS DE AGUA, Y LA PRIMERA APORTACIÓN AL CERESO
	2do. Trimestre	41.67	4,737,831.65	11,370,796.00	40.43456	4,597,731.70	11,370,796.00	PAGO DE ALUMBRADO, CONAGUA, CERESO Y OBRAS
	3er. Trimestre	66.67	7,580,530.64	11,370,796.00	59.0508	6,714,546.19	11,370,796.00	PAGO DE ALUMBRADO Y OBRAS
	4to. Trimestre	100.00	11,370,796.00	11,370,796.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.35	4,737,831.60	1,089,500.00	3.89711	5,685,398.0	1,458,874.00	AL CIERRE DEL SEMESTRE SE INCREMENTÓ LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	5.22	11,370,796.00	2,179,000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.34	25,579,000.00	25,492,231.80				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	52.81	2,501,854.80	4,737,831.60	36.74486	2,089,091.80	5,685,398.0	PAGOS A CFE POR ENERGÍA ELÉCTRICA, APORTACIÓN AL CERESO 2024
	4to. Trimestre	39.00	4,435,169.80	11,370,796.00				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 de Puebla, Administración General de
 de Puebla, Planeación, Seguimiento y
 Asistente

41 OCT 2024
 13.10

RECIBIDO
 F-32/SB CGPSE



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.27	60,000.00	4,737,831.60	0.93376	53,088.00	5,685,398.0	PAGOS A CONAGUA PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2024
	4to. Trimestre	1.06	120,000.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,737,831.65	0.00	0.00	5,685,398.0	NO APLICA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,737,831.60	0.00	0.00	5,685,398.0	EN ESTE EJERCICIO 2024 NO ESTA CONTEMPLADO PRESUPUESTO EN ESTE CONCEPTO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.93	1,038,897.25	4,737,831.65	43.19050	2,455,551.90	5,685,398.0	REHABILITACION AL ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION AL PANTEON MUNICIPAL
	4to. Trimestre	39.94	4,541,467.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	24.00	1,137,079.60	4,737,831.65	0.00	0.00	5,685,398.0	AL CIERRE DEL SEMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS EN ESTE CONCEPTO
	4to. Trimestre	20.00	2,274,159.20	11,370,796.00				



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
LISTADO DE OBRAS FAISMUN 2024
 TECHO PRESUPUESTAL 2024
 MINISTRACION MENSUAL

\$19,669,426.00
 \$1,966,942.60

CONS EC.	FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	SRFT			observaciones
					DIRECTA	COMPLEM ENTARIA	OTROS PROYECT OS GASTOS INDIRECT OS	
1	163230	2024-001	CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE AXUCHITLÁN, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 163230	\$ 984,538.75	1			CAPTURADA EN EL SRFT EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
2	164107	2024-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ATOPOLITILÁN, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 164107	\$ 2,316,571.23		1		CAPTURADA EN EL SRFT EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
3	164474	2024-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 164474	\$ 2,008,476.22		1		CAPTURADA EN EL SRFT EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
4	164816	2024-004	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAÑADA GRANDE, JAULLILLAS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 164816	\$ 1,074,791.35	1			CAPTURADA EN EL SRFT EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
5	301245	2024-006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE TEHUITZINGO A TLACHINOLA, CON UNA LONGITUD DE 3415.42 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO Y TLACHINOLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA.	\$ 2,500,000.00	1			3er Trimestre
6	307240	2024-010	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 110 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEHUTZINGO (SECCIÓN PRIMERA) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 1,749,046.76	1			3er Trimestre
7	261388	2024-011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMINO HACIA LA BARRANCA Y LA CALLE DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	\$ 1,996,872.23		1		3er Trimestre
8	262708	2024-013	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO TEHUITXLES MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 845,019.82		1		3er Trimestre
9	310922	2024-014	CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CHICA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 340,940.79	1			3er Trimestre
10	304600	2024-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS POZOS ENTRE EL CALLEJÓN DE LOS POZOS Y LA CALLE TRES DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUTZINGO PUEBLA.	\$ 2,196,393.08		1		3er Trimestre
11	263033	2024-016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALLENDE (EL PITAYO) MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	\$ 1,703,629.73		1		3er Trimestre
TOTAL COMPROMETIDO EN MIDS AL 3er TRIM				\$ 17,716,279.96	5	6	0	11
TOTAL COMPROMETIDO FAISMUN 2024 AL 3er TRIM				\$ 17,716,279.96	5	6	0	11
RENDIMIENTOS APLICADOS A LA OBRA 2024-014				\$ 13,796.56				

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 4 OCT 2024
 13-10

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
LISTADO DE OBRAS FORTAMUN 2024

TECHO PRESUPUESTAL 2024
 MINISTRACION MENSUAL

\$11,370,796.00
 \$947,566.33

NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO
2024-005	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "FRIDA KAHLO" C.C.T 21DML0038E EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUTZINGO PUEBLA	\$ 1,601,245.61
2024-009	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 292,870.32
2024-012	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 561,435.97
2024-019	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA.	\$ 520,836.84
2024-022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO; Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LA HIEDRA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	\$ 450,871.99
2024-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (HUAMUCHILERA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	\$ 501,150.07
2024-018	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT. 21EBH0438H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	\$ 164,474.34
2024-021	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA Y CAMINO DE AXUCHITLÁN, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	\$ 770,512.37
2024-007	APORTACION AL CERESO DE ACATLAN 2024	\$ 568,539.80
2024-020	ELABORACION DE ESTUDIOS DE CUENCA HIDROLOGICA Y REPLANTEAMIENTO DEL TRAZO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TLACHINOLA A LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	\$ 165,624.66
2024-008	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA 2024 (CONSUMO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024)	\$ 2,870,781.20
2024-023	PAGOS POR EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) EJERCICIO 2024 (PAGO DE TRES TRIMESTRES)	\$ 78,474.00
TOTAL COMPROMETIDO FORTAMUN 2024 AL 3er TRIM		\$ 8,546,817.17
RENDIMIENTOS APLICADOS AL PAGO DEL ALUMBRADO PU		\$ 18,720.20

