

16 DE ENERO DE 2023.

OFICIO N° TEHDOP/SRFT/2023-001

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4o. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

TEHUITZINGO, PUEBLA., A 16 DE ENERO DE 2023.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
TEHUITZINGO PUEBLA
2021-2024

C ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PLANTILLA EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Ramo	Modalidad	Pograpma	Programa Fondo	Institucion	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	157	1	2022	2	33	1	4	es	FAIS Municipal y de las Demarcacion	1	57447.49	4376.75											LOS INTERESES QUE SE APLICAN A LA PARTIDA 614 SON \$53,070.74 Y SE REINTEGRAN A LA TESOFE \$4,376.75
		2										1	332	428,798.54	428,798.54	428,798.54	428,798.54	428,798.54	428,798.54	428,798.54	428,798.54		ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DEL FONDO FISM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
		2										2	612	6,663,875.46	6,418,044.38	6,418,044.38	6,418,044.38	6,418,044.38	6,418,044.38	6,418,044.38	6,418,044.38		CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESCUELA PRIMARIA, EN ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS
		2										2	614	8,500,000.00	8,803,278.57	8,803,278.57	8,798,901.82	8,798,901.82	8,798,901.82	8,798,901.82	8,798,901.82		CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO
21	157	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN		1	16565.62	0											LOS INTERESES SE ASIGNAN A LA PARTIDA 311 PAGO DE PAGO DE DEUDA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA A COMISIÓN, SE APLICAN LOS INTERESES BANCARIOS
		2										1	311	3,341,240.00	4,958,820.81	4,958,820.81	4,958,820.81	4,958,820.81	4,958,820.81	4,606,545.12	4,606,545.12		ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEL FONDO FORTAMUN
		2										1	332	366,850.00	722,831.00	722,831.00	722,831.00	722,831.00	722,831.00	722,831.00	722,831.00		ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL VOLKSWAGEN VENTO 2022, SERIE MEX582609NT014544, COLOR BLANCO, PARA SUPERVISION DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
		2										2	541	269,990.00	269,990.00	269,990.00	269,990.00	269,990.00	269,990.00	269,990.00	269,990.00		CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS,
		2										2	614	1,000,000.00	2,813,938.21	2,813,938.21	2,813,938.21	2,813,938.21	2,813,938.21	2,813,938.21	2,813,938.21		CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO
		2										2	615	3,800,000.00	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60	255,161.60		ADECUACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
		2										1	853	700,000.00	473,904.00	473,904.00	473,904.00	473,904.00	473,904.00	473,904.00	473,904.00		PAGO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FISM-DF																	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + OTRO FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402168100	283869	TEH-2022-002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE MARZO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 283869	TEHUITZINGO	\$ 409,517.49	\$ -	\$ 409,517.49	\$ 409,517.49	\$ 409,517.49	\$ 409,517.49	\$ 409,517.49	\$ 409,517.49	100%	100%	Metros lineales	168	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402172510	305853	TEH-2022-006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 305853	TEHUITZINGO	\$ 849,853.89	\$ -	\$ 849,853.89	\$ 849,853.89	\$ 849,853.89	\$ 849,853.89	\$ 849,853.89	\$ 849,853.89	100%	100%	Metros lineales	234.9	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402172553	306053	TEH-2022-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 306053	TEHUITZINGO	\$ 1,149,257.25	\$ -	\$ 1,149,257.25	\$ 1,149,257.25	\$ 1,149,257.25	\$ 1,149,257.25	\$ 1,149,257.25	\$ 1,149,257.25	100%	100%	metros cuadrados	201.6	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302117630	151198	TEH-2022-009	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN CUARTA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 151198	TEHUITZINGO	\$ 2,623,454.55	\$ -	\$ 2,623,454.55	\$ 2,623,454.55	\$ 2,623,454.55	\$ 2,623,454.55	\$ 2,623,454.55	\$ 2,623,454.55	100%	100%	metros cuadrados	1279.65	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402172585	306191	TEH-2022-010	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN SEGUNDA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 306191	TEHUITZINGO	\$ 1,276,130.37	\$ -	\$ 1,276,130.37	\$ 1,276,130.37	\$ 1,276,130.37	\$ 1,276,130.37	\$ 1,276,130.37	\$ 1,276,130.37	100%	100%	metros cuadrados de construcción	473	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302117570	150894	TEH-2022-012	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 150894	TECOLUTLA	\$ 849,992.73	\$ -	\$ 849,992.73	\$ 849,992.73	\$ 849,992.73	\$ 849,992.73	\$ 849,992.73	\$ 849,992.73	100%	100%	metros lineales	365	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402168138	284042	TEH-2022-013	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 284042	SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 1,448,112.70	\$ -	\$ 1,448,112.70	\$ 1,448,112.70	\$ 1,448,112.70	\$ 1,448,112.70	\$ 1,448,112.70	\$ 1,448,112.70	100%	100%	pozo	1	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402168113	283953	TEH-2022-014	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA HIDALGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 283953	LA NORIA HIDALGO	\$ 1,952,605.11	\$ -	\$ 1,952,605.11	\$ 1,952,605.11	\$ 1,952,605.11	\$ 1,952,605.11	\$ 1,952,605.11	\$ 1,952,605.11	100%	100%	cárcamo	1	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220402177036	326465	TEH-2022-022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CARRETERA SAN VICENTE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. - 326465	SAN VICENTE FERRER	\$ 183,568.82	\$ 2,348,478.03	\$ 183,568.82	\$ 183,568.82	\$ 183,568.82	\$ 183,568.82	\$ 183,568.82	\$ 183,568.82	100%	100%	metros cuadrados	1560	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO (en esta obra se aplicaron los rendimientos bancarios de FISM 2022, por \$53,070.74)
					\$ 2,164,909.21	\$ 2,164,909.21	\$ 2,164,909.21	\$ 2,164,909.21	\$ 2,164,909.21	\$ 2,164,909.21	FORTAMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO						
FORTAMUN-DF																	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO		MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402199074	NO APLICA	TEH-2022-016	ADECUACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE (BANCO DEL BIENESTAR) EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	TEHUITZINGO	\$ 412,497.94		\$ 412,497.94	\$ 412,497.94	\$ 412,497.94	\$ 412,497.94	\$ 412,497.94	\$ 412,497.94	100%	100%	METROS CUADRADOS	535.04	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE220402199129	NO APLICA	TEH-2022-023	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	TEHUITZINGO	\$ 255,161.60		\$ 255,161.60	\$ 255,161.60	\$ 255,161.60	\$ 255,161.60	\$ 255,161.60	\$ 255,161.60	100%	100%	METROS CUADRADOS	2400.00	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS, YA SE CONTRATARON 2 OBRAS CON FISM, UNA ES COMPLEMENTARIA Y OTRA DIRECTA
	2do. Trimestre	14.29	1	7	33.33333	1	3	SE CAPTURARON EN LA MIDS 3 OBRAS, 2 SON COMPLEMENTARIAS Y UNA DE OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	8.33	1	12	10	1	10	HAY 10 OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS. 3 SON COMPLEMENTARIAS, UNA DE OTROS PROYECTOS Y 6 SON DIRECTAS
	4to. Trimestre	5.88	1	17	7.69231	1	13	Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros proyectos

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS, YA SE CONTRATARON 2 OBRAS CON FISM, UNA ES COMPLEMENTARIA Y OTRA DIRECTA
	2do. Trimestre	42.86	3	7	0.00	0	3	SE CAPTURARON EN LA MIDS 3 OBRAS, 2 SON COMPLEMENTARIAS Y UNA DE OTROS PROYECTOS, EN EL SIG. TRIMESTRE SE AGREGARÁN A LA MIDS MAS OBRAS CONTRATADAS
	3er. Trimestre	50.00	6	12	60	6	10	HAY 10 OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS. 3 SON COMPLEMENTARIAS, UNA DE OTROS PROYECTOS Y 6 SON DIRECTAS
	4to. Trimestre	47.06	8	17	46.15385	6	13	Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros proyectos

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS, YA SE CONTRATARON 2 OBRAS CON FISM, UNA ES COMPLEMENTARIA Y OTRA DIRECTA
	2do. Trimestre	42.86	3	7	66.66667	2	3	SE CAPTURARON EN LA MIDS 3 OBRAS, 2 SON COMPLEMENTARIAS Y UNA DE OTROS PROYECTOS, EN EL SIG. TRIMESTRE SE AGREGARÁN A LA MIDS MAS OBRAS CONTRATADAS
	3er. Trimestre	41.67	5	12	30	3	10	HAY 10 OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS. 3 SON COMPLEMENTARIAS, UNA DE OTROS PROYECTOS Y 6 SON DIRECTAS
	4to. Trimestre	47.06	8	17	46.15385	6	13	Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros proyectos

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1,579,680.00	9,478,080.00	16.67	1,579,680	9,478,080	
	2do. Trimestre	41.67	3,949,200.00	9,478,080.00	41.67	3,949,200	9,478,080	
	3er. Trimestre	66.67	6,318,720.00	9,478,080.00	66.66667	6,318,720	9,478,080	
	4to. Trimestre	100.00	9,478,080.00	9,478,080.00	100	9,478,080.0	9,478,080.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	9,478,080.00	9,478,080.00	100.0	9,478,080.00	9,478,080.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	1,579,680.00	9,478,080.00	14.90	1,412,418.1	9,478,080.00	SE ADQUIRIÓ UN VEHICULO OFICIAL, SE PAGÓ LA ELABORACION DE PROYECTOS Y SE PAGÓ EL ALUMBRADO PUBLICO
	2do. Trimestre	41.67	3,949,200.00	9,478,080.00	39.44	3,738,535.9	9,478,080.00	
	3er. Trimestre	66.67	6,318,720.00	9,478,080.00	52.00101	4,928,697.2	9,478,080.00	EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALIZARAN MAS OBRAS Y PAGOS DE ALUMBRADO ATENDIENDO A LA OBSERVACION INFORMAMOS QUE: EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE PAGÓ ALUMBRADO PUBLICO , LA ULTIMA APORTACION AL CERESO, Y UNA OBRA DE MANTENIMIENTO A UN POZO, POR ESO NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA YA QUE SE HABIA CONTEMPLADO REALIZAR MAS OBRAS, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ALCANZARÁ LA META PLANEADA CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	100.00	9,478,080.00	9,478,080.00	100	9,478,080.00	9,478,080.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.02	3,949,200.00	1,308,500.00	2.52741	3,949,200.00	1,562,550.00	SE ESTAN IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS MUNICIPALES
	4to. Trimestre	3.62	9,478,080.00	2,617,000.00	3.66409	9,478,080.00	2,586,748.00	LOS CONTRIBUYENTES AUN SUFREN LAS AFECTACIONES EN LA ECONOMIA, PROVOCADAS POR LA PANDEMIA PASADA, AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE RECAUDARON LOS INGRESOS PLANEADOS.


REPORTE FINAL EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tehuiztlingo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	Sin Especificar FAIS	Sin Especificar	57447.49	4376.75	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	15592674	15650121.49	15650121.49	15645744.74	15645744.74	15645744.74	15645744.74	15600378.2	Validado	[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tehuiztlingo", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS QUE SE APLICAN A LA PARTIDA 614 SON \$53,070.74 Y SE REINTEGRAN A LA TESOFERÍA \$4,376.75")]]	
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Municipio de Tehuiztlingo			1 - Gasto corriente	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	428798.54	428798.54	428798.54	428798.54	428798.54	428798.54	428798.54	N/A	Validado	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DEL FONDO FISM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Municipio de Tehuiztlingo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación habitacional	6663875.46	6418044.38	6418044.38	6418044.38	6418044.38	6418044.38	6418044.38	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESCUELA PRIMARIA, EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Municipio de Tehuiztlingo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8500000	8803278.57	8803278.57	8798901.82	8798901.82	8798901.82	8798901.82	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	
Tehuiztlingo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	16565.62	0	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	9478080	9494645.62	9494645.62	9494645.62	9494645.62	9494645.62	9142369.93	9483315.34	Validado	[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tehuiztlingo", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE ASIGNAN A LA PARTIDA 311 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO")]]	
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			2 - Gasto de Inversión	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1000000	2813938.21	2813938.21	2813938.21	2813938.21	2813938.21	2813938.21	2813938.21	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3341240	4958820.81	4958820.81	4958820.81	4958820.81	4958820.81	4606545.12	N/A	Validado	PAGO DE DEUDA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA A CFE, LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE APLICAN A ESTA ACCION	
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	700000	473904	473904	473904	473904	473904	473904	473904	N/A	Validado	PAGO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	269990	269990	269990	269990	269990	269990	269990	269990	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL VOLKSWAGEN VENTO 2022, SERIE MEXSB2609NT014544, COLOR BLANCO, PARA SUPERVISION DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			2 - Gasto de Inversión	Construcción de vías de	3800000	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	N/A	Validado	ADECUACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Tehuiztlingo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tehuiztlingo			1 - Gasto corriente	Servicios de diseño, arquitectura,	366850	722831	722831	722831	722831	722831	722831	722831	N/A	Validado	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEL FONDO FORTAMUN



REPORTE FINAL DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

DETA CICLO	DET TRI	DETALLE_PROYECT FOLIO	DETALLE_CATEGORI A	DETALLE_PR MONTO_GL OBAL_APRO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR MUNICIPIO_	DETALLE_P TIPO_PROG	DETALLE_PR CLASIFICACI ON	DETALLE_P INSTITUCIO N_EJECUTO	DETALLE NUMER O_PROY	DETALLE METAS	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	ESTAT ESTAT US	FLUJO FLUJO	IONES OBSERVA CIONES_C
2022	4	PUE220402168100	Proyecto de inversión	409517.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409517.49,	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE MARZO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 283869	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	283869	{meta1: {	409517.49	409517.49	409517.49	409517.5	409517.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302117570	Proyecto de inversión	849992.73	ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849992.73, modificado:849992.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE VICENTE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. - 326465	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	150894	{meta1: {	849992.73	849992.73	849992.73	849992.7	849992.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402177036	Proyecto de inversión	2348478	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	ADECUACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE (BANCO DEL BIENESTAR) EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	326465	{meta1: {	2348478.03	2348478	2348478	2348478	2348478	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402199074	Proyecto de inversión	412497.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA HIDALGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 283953	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tehuiztingo	TEH-2022-016	{meta1: {	412497.94	412497.94	412497.94	412497.9	412497.94	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402168113	Proyecto de inversión	1952605.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 284042	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	283953	{meta1: {	1952605.11	1952605.1	1952605.1	1952605	1952605.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402168138	Proyecto de inversión	1448112.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 306053	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	306053	{meta1: {	1149257.25	1149257.3	1149257.3	1149257	1149257.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402172553	Proyecto de inversión	1149257.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 305853	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	305853	{meta1: {	849853.89	849853.89	849853.89	849853.9	849853.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402172510	Proyecto de inversión	849853.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN SEGUNDA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 306191	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	306191	{meta1: {	1276130.37	1276130.4	1276130.4	1276130	1276130.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402172585	Proyecto de inversión	1276130.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	TEH-2022-023	{meta1: {	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	255161.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402199129	Proyecto de inversión	255161.6	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN CUARTA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 151198	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	151198	{meta1: {	2623454.55	2623454.6	2623454.6	2623455	2623454.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



REPORTE FINAL INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2022

Ciclo	Período	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1004	Municipal y de las Territoriales FAIS	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descend	47.05882		47.05882		46.15385		Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros	101.96	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1004	Municipal y de las Territoriales FAIS	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascend	47.05882		47.05882		46.15385		Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros	98.08	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1004	Municipal y de las Territoriales FAIS	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descend	5.88235		5.88235		7.69231		Se registraron 13 obras en la MIDS, 6 son directas, 6 complementarias y una de otros	76.47	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o del Ejercicio de Recursos	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México) - (Ingreso disponible del municipio o del Ejercicio de Recursos)] / Ingreso disponible del municipio o del Ejercicio de Recursos	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascend	9.57768		9.57768		11.14314			116.34	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	174145	Índice de Dependencia Financiera	(Gasto ejercido en demarcación territorial (Municipio)) / (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial (Municipio))	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascend	100		100		100		LOS CONTRIBUYENTES AUN SUFREN LAS AFECTACIONES EN LA ECONOMIA	100	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	174452	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Recargas de Agua)	Propósito	Semestral	Otro	Estratégico	Eficacia	Descend	3.62173		3.62173		3.66409			98.84	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	174458	Porcentaje de recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Compromiso	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascend	100		100		100			100	Validado
2022	4	Puebla	Tehuacan	33 - Aportaciones Federales para Entidades	416 - Dirección General de Programación y	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Vivienda	174459	Porcentaje de recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Recursos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Compromiso	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascend	100		100		100			100	Validado

