

15 de abril de 2024.

OFICIO N° TEHDOP/SRFT/2024-006

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**. Informo a usted que no emigraron obras de MIDS al SRFT, por lo tanto no hay captura en el **Módulo Destino del Gasto**. El Municipio se compromete a realizar las capturas correspondientes para el siguiente Trimestre.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

TEHUITZINGO, PUEBLA., A 15 DE ABRIL DE 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024

C ALFREDO ROSAS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. Archivo



PLANTILLA EJERCICIO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Ciclo	Tipología	Clasificación	Programa	Institución	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contrato	Proyecto	Observaciones	
21	157	1	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1											RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$3,959.05, RENDIMIENTOS SANTANDER \$0.02, TOTAL \$3,959.07; LOS RENDIMIENTOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA; NO SE LE DIO AVANCE A LAS OBRAS EN DESTINO DEL GASTO PORQUE NO SE CAPTURARON EN LA MIDS ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DEL FONDO FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
		2						1	332	590082.78	590082.78	0	0	0	0	0				
		2						2	611	2163636.86	2163636.86	0	0	0	0	0				EDIFICACION HABITACIONAL
		2						2	613	6180171.02	6180171.02	984538.75	984538.75	984538.75	984538.75	984538.75				CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, DE POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION, REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SIN CAPTURA EN LA MIDS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
		2						2	614	9638018.74	9638018.74	2949346.45	4325047.45	2919114.1	2919114.1	2919114.1				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO, SIN CAPTURA EN LA MIDS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
		2						2	616	1097516.6	1097516.6	0	0	0	0	0				CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
21	157	1	2024	2	33	1	5	FORTAM UN	1											RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$1,947.05, RENDIMIENTOS SANTANDER \$1,004.56, TOTAL \$2,951.61; LOS RENDIMIENTOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA.
		2						1	311	3866630	3866630	1326592.86	1326592.86	539341	539314	539314				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA 2024
		2						2	613	396368.18	396368.18	0	0	0	0	0				CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA, POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION,
		2						2	616	6419258.02	6419258.02	0	0	0	0	0				REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
		2						1	853	688539.8	688539.8	568539.8	568539.8	397977.86	397977.86	397977.86				CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
																				PAGO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN 2024 Y PAGOS A CONAGUA 2024



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL PRIMER TRIM.2024, YA ESTAN CONTRATADOS TRES PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y UNO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA.
	2do. Trimestre	14.285714	1	7				
	3er. Trimestre	9.090909	1	11				
	4to. Trimestre	7.142857	1	14				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL PRIMER TRIM.2024, YA ESTAN CONTRATADOS TRES PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y UNO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA.
	2do. Trimestre	57.14286	4	7				
	3er. Trimestre	54.54545	6	11				
	4to. Trimestre	57.14286	8	14				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL PRIMER TRIM.2024, YA ESTAN CONTRATADOS TRES PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y UNO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA.
	2do. Trimestre	28.57143	2	7				
	3er. Trimestre	36.36364	4	11				
	4to. Trimestre	35.71429	5	14				

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.66667	1,895,132.70	11,370,796.00	16.66667	1,895,132.66	11,370,796.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.66667	4,737,831.60	11,370,796.00				
	3er. Trimestre	66.66667	7,580,530.64	11,370,796.00				
	4to. Trimestre	100.00	11,370,796.00	11,370,796.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	8.24298	937,291.9	11,370,796.00	8.24298	937,291.9	11,370,796.00	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGÓ ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA, Y LA PRIMERA APORTACION AL CERESO
	2do. Trimestre	41.66667	4,737,831.65	11,370,796.00				
	3er. Trimestre	66.66667	7,580,530.64	11,370,796.00				
	4to. Trimestre	100.00	11,370,796.00	11,370,796.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.34863	4,737,831.60	1,089,500.00				
	4to. Trimestre	5.21836	11,370,796.00	2,179,000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.34038	25,579,000.00	25,492,231.8				

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	52.8059	2,501,854.80	4,737,831.60				ENERGIA ELECTRICA, APORTACION AL CERESO 2024
	4to. Trimestre	39.00492	4,435,169.80	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.2664	60,000.00	4,737,831.60				PAGOS A CONAGUA
	4to. Trimestre	1.05534	120,000.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,737,831.65				NO APLICA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,737,831.60				EN ESTE EJERCICIO 2024 NO ESTA CONTEMPLADO PRESUPUESTO EN ESTE CONCEPTO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.92769	1,038,897.25	4,737,831.65				
	4to. Trimestre	39.93975	4,541,467.00	11,370,796.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	24.00	1,137,079.60	4,737,831.65				
	4to. Trimestre	20.00	2,274,159.20	11,370,796.00				

REPORTE FINAL DEL EJERCICIO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pago SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tehuiztzingo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	Sin Especifica		Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario		19669426	19669426	3933885.2	5309586.2	3903652.85	3903652.85	3903652.85			N/A	3933885.2		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tehuiztzingo", "Observación": "RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$3,959.05, RENDIMIENTOS SANTANDER \$0.02, TOTAL \$3,959.07; LOS RENDIMIENTOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA; NO SE LE DIO AVANCE A LAS OBRAS EN DESTINO DEL GASTO PORQUE NO SE CAPTURARON EN LA MIDS")]	
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	FAIS Municipi		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	2163636.86	2163636.86	0	0	0	0	0		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	EDIFICACION HABITACIONAL
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	FAIS Municipi		Municipio de Tehuiztzingo			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	590082.78	590082.78	0	0	0	0	0		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DEL FONDO FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	FAIS Municipi		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1097516.6	1097516.6	0	0	0	0	0		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	FAIS Municipi		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9638018.74	9638018.74	2949346.45	4325047.45	2919114.1	2919114.1	2919114.1		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO, SIN CAPTURA EN LA MIDS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33	1004	FAIS Municipi		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6180171.02	6180171.02	984538.75	984538.75	984538.75	984538.75	984538.75		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, DE POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION, REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SIN CAPTURA EN LA MIDS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
Puebla	Tehuiztzingo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FORTAMUN	33	1005	Sin Especifica		Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario		11370796	11370796	1895132.66	1895132.66	937318.86	937291.86	937291.86			N/A	1895132.66		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tehuiztzingo", "Observación": "RENDIMIENTOS GOB.EDO. \$1,947.05, RENDIMIENTOS SANTANDER \$1,004.56, TOTAL \$2,951.61; LOS RENDIMIENTOS	
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN		Municipio de Tehuiztzingo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	688539.8	688539.8	568539.8	568539.8	397977.86	397977.86	397977.86		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	PAGO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN 2024 Y PAGOS A CONAGUA 2024
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	396368.18	396368.18	0	0	0	0	0		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA, POZOS PROFUNDOS, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION, REHABILITACION AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN		Municipio de Tehuiztzingo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u	6419258.02	6419258.02	0	0	0	0	0		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Puebla	Tehuiztzingo	Partida generica	2024	FEDERALES (Aportaciones)	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN		Municipio de Tehuiztzingo			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3866630	3866630	1326592.86	1326592.86	539341	539314	539314		Sin Controles	Proyectos N/A	N/A		Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA 2024



REPORTE FINAL DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024 (OBRAS DEL EJERCICIO 2023)

DETALLE_DETALLE_PROYECTO										DETALLE_DETALLE_PROYECTO										ESTADISTICO		OBSERVACIONES		
TRIMESTRE	MES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	PUE230402334522	Proyecto de inversión	132780.1	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL}	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO (INSPECTORIA DE LA SECCION PRIMERA), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	2023-024	{meta1:{unidad_	132780.1	132780.1	132780.1	132780.1	132780.1	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/024, avance:48.0}}	{unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.0}}	{2334522/proy	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	PUE2304023306920	Proyecto de inversión	1820766.17	{ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata_mun:FORAMUN, tipo_recurso:FEDERAL}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUENTE MARQUÉS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 379835	Tehuiztingo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	379835	{meta1:{unidad_	1820766.17	1820766.2	1820766.2	1820766	1820766.17	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/016, avance:2112.73}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:2112.73}}	{2306920/proy	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	PUE230402334567	Proyecto de inversión	520027.52	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL}	ADECUACION DE ESPACIO EN EL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL PARA LETRAS TURISTICAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA	Tehuiztingo	Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	2023-025	{meta1:{unidad_	520027.52	520027.52	520027.52	520027.5	520027.52	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/025, avance:335.46}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.46}}	{2334567/proy	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



REPORTE FINAL INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipología	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	33 - Aportación 420 - Dirección	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de				187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial. Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, urbanización y saneamiento).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	8.24298		8.24298		8.24298	EN ESTE TRIMESTRE SE PAGÓ ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO DE ELECTRICIDAD NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL PRIMER TRIM.2024, VA EN CTAM AL TRIMESTRE SE REGISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL PRIMER TRIM.2024, VA EN CTAM AL TRIMESTRE	100	Validado			
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	33 - Aportación 420 - Dirección	1004	FAIS Municipi	2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de				189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	0		0		0		0		N/D	Validado	
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	33 - Aportación 420 - Dirección	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de				189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	16.66667		16.66667		16.66667		16.66667		100	Validado	
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	33 - Aportación 420 - Dirección	1004	FAIS Municipi	2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de				191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0		0		0		0		100	Validado	
2024	1	1	Puebla	Tehuacan	33 - Aportación 420 - Dirección	1004	FAIS Municipi	2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de				191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0		0		0		0		100	Validado	

